

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО
Редни број набавке: 52/17
Датум: 09.08.2018.година
Адреса: Краља Александра 35, 19320 Кладово
Интернет страница наручиоца: www.kladovo.org.rs

Начелник општинске управе Кладово Јован Стингић, дипл. правник на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке ,РБЈН 52/17, – Радови на изградњи моста у Великој Каменици са уклапањем и уређењем речног корита, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-133-6/2017-III од 20.12.2017.год. закључен између Општинске управе Општине Кладово и BAUWESEN D.O.O. LAZAREVAC.

– Радови на изградњи моста у Великој Каменици са уклапањем и уређењем речног корита.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:
Наручилац и Извођач су дана 20.12.2017. године по спроведеном поступку јавне набавке закључили уговор бр. 404-133-6/2017-III о извођењу радова на изградњи моста у Великој Каменици са уклапањем пута и уређењем речног корита. Према одредби члана 5. става 1. Основног уговора Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 120 (стотинудвадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. Приликом извођења радова дошло је до закашњења због промењених околности насталих без кривице Извођача, и то из разлога што је пројектом предвиђено да се одвођење атмосферске воде која се слива са приступних саобраћајница, у близини моста у корито Каменичке реке врши природним путем. Међутим, испоставило се да је овакво решење могуће само при мањим падавинама које битно не утичу на труп пута. У току извођења радова установљено је да при већим падавинама, велика количина воде која се слива из залеђа насеља Велике Каменице, скупља у депресију која се налази са леве стране узводног тока Каменичке реке, директно удара у део трупа пута и моста и може да изазове штету у току експлоатације моста. Из горе наведених разлога Наручиоцу је предложено да се у трупу приступне саобраћајнице изведе цевasti пропуст, чија је улога одводњавање атмосферске воде из депресије и спровођење до новопроектваног речног корита стога је неопходно да се завршетк радова

уместо уговором предвиђених 120 (стотинудвадесет) календарских дана продужи на 140 (стотинучетрдесет) календарских дана, услед чега се цена свих радова који су предмет уговора увећава за износ непредвиђених радова, односно за износ од 1.528.400,00 динара без ПДВ-а што представља укупно 4,79% од уговорене цене.

Анекс Уговора о јавној набавци, Радови на изградњи моста у Великој Каменици са уклапањем и уређењем речног корита,
, припремљен у складу са овом одлуком.

Обрадио
Ивица Ђуровић
Ивица Ђуровић, дипл.еџц.

Начелник
Јован Стингић, дипл.правник

